

Detaljplan för del av Tälje 2:103 (del av ÖSTER KNUTBY) i Norrtälje stad

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tidsplan

Planförslaget beräknas kunna ställas ut under senhösten 1989 och kunna antas i mars 1990. Om samrådsförfarandet kan genomföras snabbt och beslut om utställning kan fattas i oktober, bör planen kunna antas något tidigare.

I budgeten finns pengar reserverade för att uppföra en barnstugeavdelning 1989 och en avdelning 1990, varför barnstugan avses uppföras snarast möjligt.

Vad gäller byggande av VA-ledningar har tekniska kontoret möjlighet att utföra arbetet i egen regi tidigast i december 1989, dessförinnan måste entreprenör anlitas. Tekniska kontoret har inga pengar anvisade i budgeten för ledningarna vare sig 1989 eller 1990, varför extra anslag krävs.

I planbeskrivningen föreslås att planförslaget inte förs till antagande förrän all skytteverksamhet på angränsande skyttebana upphört. Kommunstyrelsen har 1989-03-21 beslutat att medge förlängning av arrendet av marken för delar av skyttebanan fram till 1989-10-15. Planförslaget blir således beroende av att ingen ytterligare förlängning av arrendetiden sker.

Genomförandetid

Genomförandetiden är begränsad till fem år eftersom barnstugan avses uppföras snarast.

Ansvarsfördelning

Barnstugan uppförs på initiativ av socialförvaltningen, som gett uppdraget till tekniska kontoret.

VA-ledningar anläggs på initiativ av tekniska kontoret och arbetet utförs antingen i egen regi eller på entreprenad, vilket beroende på tidpunkten.

Avtal

Kommunen äger all mark inom planområdet, varför inga avtal krävs innan planen antas.

Fastighetsrätts-
liga frågor


En tomtplats för barnstugan bör avstyckas, Ansökan bör lämnas in av fastighetskontoret.

Tekniska frågor

För att kunna ansluta barnstugan till kommunens VA-nät krävs att VA-ledningar läggs på en sträcka av cirka 150 meter.

Radonundersökning pågår för närvarande.

FASTIGHETSKONTORET


Anne Pajula